



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Gestão Municipal de Convênios e Contratos
Secretaria Municipal de Obras



CONTROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM OUTUBRO DE 2023 - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 11/10/2023													
	EMPRESA	CNPJ	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOMES DOS FISCALIS	ORGÃO	PROCESSO	OBJETO	VALOR TOTAL DA OBRA	DADOS DA OBRA			
										ÍNICIO	VALOR PAGO	% PAGO	SITUAÇÃO
1	Líder Construções, Serviços e Distribuidora Eireli	37.879.220/0001-47	049/2022	065/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	065/2022	Construção da Praça da Floricultura	R\$ 105.280,98	30/05/2022	R\$ 83.632,38	79,44%	Obra em fase de acabamentos.
2	Líder Construções, Serviços e Distribuidora Eireli	37.879.220/0001-47	024/2022	036/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	036/2022	Reforma do Posto de Saúde de Dr. Elias	R\$ 138.017,04	29/06/2022	R\$ 110.869,00	80,33%	Obra em fase de acabamentos.
3	I.J.V Serviços e Comércio Eireli	27.634.404/0001-93	052/2022	051/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	051/2022	Construção da Capela Mortuária de Barra dos Passos	R\$ 182.085,18	05/07/2022	R\$ 163.440,61	89,76%	Obra em fase de acabamento.
4	I.J.V Serviços e Comércio Eireli	27.634.404/0001-93	052/2022	051/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	051/2022	Construção da Capela Mortuária de Maria Mendonça	R\$ 182.085,18	05/07/2022	R\$ 163.440,61	89,76%	Obra em fase de acabamento.
5	Líder Construções, Serviços e Distribuidora Eireli	37.879.220/0001-47	024/2022	036/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	036/2022	Reforma do Posto de Saúde de Serra das Almas	R\$ 130.025,14	08/08/2022	R\$ -	0,00%	Obra em fase de acabamentos.
6	I.J.V Serviços e Comércio Eireli	27.634.404/0001-93	079/2022	968/2022	Aleir da Silva Muniz	ESTADO	968/2022	Reconstrução da Antiga Estação Ferroviária de Visconde de Imbé	R\$ 644.514,80	29/08/2022	R\$ 73.032,97	11,33%	Obra em execução.
7	I.J.V Serviços e Comércio Eireli	27.634.404/0001-93	011/2022	4821/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	4821/2022	Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Miranda	R\$ 429.773,18	18/08/2022	R\$ 345.450,93	80,38%	Obra em fase de acabamentos.
8	Sairon Construtora LTDA	04.224.223/0001-93	054/2022	055/2022	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	055/2022	Pavimentação da Rua Projetada	R\$ 506.956,18	01/02/2023	R\$ 403.232,31	79,54%	Obra em fase de execução, realizando termino de calçada, acessibilidade e sinalização.
9	Instatec Construtora LTDA	06.061.859/0001-97	080/2023	4817/2023	Aleir da Silva Muniz	PRÓPRIO	4817/2023	Reforma do Centro Administrativo José Nunes de Souza	R\$ 154.024,43	02/05/2023	R\$ 131.768,96	85,55%	Obra em execução.

